



Odstranění a odkop původní komunikace a provádění komunikace - v závislosti na PD.

Provizorní komunikace – pouze pro pěší – realizace cca 15.10

Demontáž provizorní panelové komunikace, ihned po realizaci nové pěší komunikace

Přeložka technického plynu 11.10 – 18.10

Realizace obrub a dlažeb, betonový schod do vstupu obj. 49, částečně 8.10 – 31.10
- Dokončení dlažeb, dle dodávky dlažeb 1.11 – 18.11 (předpoklad dokončení etapy)

Odstranění a odkop původní komunikace – Realizace nové komunikace 8.10 -31.10 (práce budou dále pokračovat)

Realizace – kanalizace – JRBU 8- 26.10
Po uvolnění a zasypu křižovatky práce budou pokračovat rozvody KABELOVODU A ELEKTRO. 26.10 – 31.10 (práce budou dále pokračovat)