

I.část
Odstranění a odkop
původní komunikace a
provádění komunikace
13.8 -17.8

Realizace NN a SLP
1.8 -24.8
Zemní práce na pojení
na objekt VTP b
Přeložka SLP

Přípojka k UZUS
23.8 – 31.8

Frézování komunikace
Cca 20-31.8.2018

Realizace kanalizace
a vsakovací objekt
1.8 – 24.8.2018

Provizorní komunikace
– pouze pro pěší –
realizace cca 20.8.

II.část
Odstranění a odkop
původní komunikace
20-23.8

Realizace NN a SLP
2.7.-6.7
Realizace začne po
dokončení realizace
propojů obj. s předešlé
etapy

Demonáž, panelů,
realizce dlažeb a
obrub
1.8 – 31.8

Přeložka Teplovodu
1.8 -10.8
nástup dle VEOLIE

