



Zápis z jednání Ekonomické komise

Akademického senátu Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci

7. prosince 2018 od 13:00 hodin

v malé zasedací místnosti děkanátu (6. podlaží).

Přítomni: RNDr. Miloš Fňukal, Ph.D., Bc. Roman Chvátal, prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr.,
doc. RNDr. Martin Rulík, Ph.D., doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D., Mgr. Lukáš Weber

Omluven: prof. Mgr. Jaromír Fiurášek, Ph.D.

Hosté: doc. RNDr. Martin Kubala, Ph.D. (děkan)

1. Tajemnice požádala AS PŘF UP o vyjádření k záměru dobudování prostor a provozování dětské skupiny v rekonstruované budově PŘF 47 v Holici.

Záměr vybudovat prostory v budově 47 a následné provozování dětské skupiny bylo připraveno předchozím vedením PŘF UP.

Financování bylo zajištěno získáním projektu OP VVV a dofinancováním prostředků z vlastních zdrojů fakulty.

Finanční náročnost dofinancování výstavby se oproti plánu zvýšila o 14 mil. Kč, což mimo jiné plyne z předložené Průběžné zprávy o hospodaření k 31. srpnu 2018.

V případě nerealizování části „dětská skupina“ by bylo možné část finančních prostředků ušetřit.

Provozování dětské skupiny vyvolá další náklady:

- Náklady na vybavení – cca 250 tis. Kč – 350 tis. Kč
- Náklady na provoz – bez dotace – cca 1,5 mil. Kč/ročně; získání dotace na provoz v rozsahu přibližně 0,5 mil. Kč ročně bylo v prvním kole zamítnuto; nyní je PŘF UP v zásobníku pro další výzvu na 18. místě, pro výzvu na rok 2019 ještě nebyla stanovena finanční alokace.

Na provoz dětské skupiny by bylo možné vybírat poplatky od rodičů – školné.

Informace – komentář:

Stavební úpravy pro dětskou skupinu jsou součástí jednoho smluvního vztahu s vybraným zhotovitelem (společnost VW Wachal a.s.), v rámci kterého jsou realizovány společně v časovém a prostorovém souběhu tři stavby

- **Stavba 1: Modernizace a dobudování přízemní části objektu č. 47** (projekt OP VVV) – kompletně dokončeno 15. října 2019 (plán)
- **Stavba 2: Stavební úpravy pro dětskou skupinu a technologické přepojení výškové části budovy 47** – kompletně dokončeno 15. října 2019 (plán),
- **Stavba 3: Rekonstrukce areálových komunikací**, část mezi budovami č. 47 a 53 – kompletně dokončeno 4. ledna 2020 (plán)

Doplnění: Stavební práce byly zahájeny **12. září 2018**, Stavba 1 a Stavba 2 budou kompletně dokončeny 15. října 2019, přičemž část pro dětskou skupinu bude dokončena do 30. dubna 2019, Stavba 3 bude dokončena 4. ledna 2020.

Původně bylo plánováno dokončení dětské skupiny do 30. listopadu 2018, ale z důvodu nepřidělení finančních prostředků na provoz dětské skupiny v rámci podané projektové žádosti byla uplatněna výhrada změny závazku a termín dokončení dětské skupiny se posunul na 30. dubna 2019, což umožňuje plynulé zkolaudování, povolení provozu dětské skupiny od Krajské hygienické stanice a zajištění zápisu do evidence poskytovatelů služeb péče o dítě v dětské skupině u MPSV tak, aby mohl **skutečný provoz dětské skupiny být zahájen v září 2019** (což je v souladu s termínem zprovoznění zbývajících částí přízemí budovy 47, kdy kolaudace se očekává v měsíci 08-09/2019).

I. etapa: Přístavba a stavební úpravy budovy č. 53, skleníku a budovy energocentra a Dostavba a rekonstrukce objektu č. 52 nejsou v časové kolizi se stavbou dětské skupiny – termíny jejich dokončení jsou v průběhu roku 2019, nejpozději v říjnu 2019 (informace Ing. Zimové).

Proběhla podrobná diskuse všech členů EK AS PŘF UP – z diskuse vyplynul návrh 3 variant, které byly předmětem další diskuse.

- Varianta 1: dokončit projekt dle původního plánu a následně provozovat dětskou skupinu
- Varianta 2: připravit pro dokončení tak, aby bylo možné dětskou skupinu provozovat, ale pouze za předpokladu, že bude v rámci podaného nebo v budoucnu podaného projektu poskytnuta dotace na provoz – současně bude proveden průzkum mezi zaměstnanci PŘF UP s cílem zjistit zájem o dětskou skupinu
- Varianta 3: zakonzervovat současný stav a v dalších úpravách nepokračovat, vytvořit tak prostor pro možné i jiné využití prostor.

Výsledek diskuse: Varianta 1 – zamítnuta, rozhodnutí mezi Variantou 2 a Variantou 3 považuje EK AS PŘF UP za manažerské rozhodnutí vedení PŘF UP.

- ✓ **EK AS PŘF UP doporučuje vedení PŘF UP zvážit dle aktuálního stavu čerpání investičních prostředků, zda stavebně dokončit prostory pro dětskou skupinu nebo zakonzervovat současný stav a v dalších úpravách nepokračovat, vytvořit tak prostor pro možné i jiné využití prostor.**
- ✓ **EK AS PŘF UP žádá vedení PŘF UP o předložení projektové dokumentace k projektu dětské skupiny a dokumentace k projektům, u kterých došlo k navýšení prostředků za vícepráce.**

2. Informace k pohledávce PŘF UP za MedChemBio

EK AS PŘF UP byla děkanem informována o situaci stavu pohledávky PŘF UP za MedChemBio. Byla vyčíslena výše pohledávky a je i příslib realizace plateb/plnění za pohledávku.

Rekapitulace výše pohledávek:

Půjčka z roku 2009	11.589.984,90 Kč
Nesplacený dluh k 31. prosinci 2017	6.128.135,03 Kč
Nepeněžní splátka - převod přístrojů a vybavení (srpen 2018)	5.818.855,51 Kč
Nesplacený dluh jistiny	60.064,81 Kč
Úroky	249.214,71 Kč
Půjčka z roku 2014	6.285.000,00 Kč
Nesplacený dluh k 31. prosinci 2017	6.042.000,00 Kč
Úroky	3.551.700,80 Kč

Celkem pohledávka PŘF UP ve výši: 9.902.980,32 Kč.

- ✓ **EK AS PŘF UP bere informaci o aktuálním stavu výše pohledávky PŘF UP za MedChemBio na vědomí. Zároveň s ohledem na výši stanovených úroků za nesplacené částky požaduje, aby byl uveden způsob (smlouva), na základě kterého byly úroky stanoveny.**

3. **Nové mzdové tarify**

EK AS PŘF UP byla děkanem informována o novém mzdovém předpisu a způsobu stanovení výše tarifních platů v jednotlivých kategoriích.

- ✓ **EK AS PŘF UP bere na vědomí způsob stanovení výše tarifních platů v jednotlivých kategoriích v rámci nového mzdového předpisu a žádá, aby byli vedoucí kateder, pracovišť a řešitelé grantů informováni o doporučeném řešení změny ve vazbě na poskytnuté prostředky od jednotlivých poskytovatelů tak, aby nedošlo k problémům při financování již přidělených projektů.**

V Olomouci dne 8. prosince 2018

Irena Smolová

kontakt:

doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D.

tel.: 585 63 4511, 775 772 315

email: irena.smolova@upol.cz