HMG S MĚSIČNÍM PLÁNEM PRÁCE
Evidenční
číslo: **9.18**

INŽENÝRSKÉ A DOPRAVNÍ STAVBY OLOMOUC A.S.

Stavba: Rekonstrukce areálových komunikací včetně technické infrastruktury - I etapa

Rok	2018	Měsíc	září 18		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Datum	POZN:
Stavbyvedoucí, SUB			Sekce	Popis činnosti	so	ne	po	út	st	čt	pá	so	ne	po	út	st	čt	pá	so	ne	po	út	st	čt	pá	so	ne	po	út	st	čt	pá	so	ne		Zkouška, Odstávky atd.
				Realizace OPCE - JŘBU																																
Matušek	Pekař	LB 2000		Kanalizace																																
				Zemní práce, Výkop, Zásyp, obsyp										x	x	x	x	x																		
				Realizace monolitické šachty											x	x	x	x																		
				Montáž Potrubí, šachet													x	x			x	x	x	x	x											
Matušek	Pekař	LB 2000		Vodovod																																
				Zemní práce, Výkop, Zásyp, obsyp																								X	X	X	X	X				
				Montáž potrubí, montážní práce																									X	X	X	X				
Matušek	Pekař	LB 2000		Rozvody užitkové vody																																
				Zemní práce, Výkop, Zásyp, obsyp																								X	X	X	X	X				
				Realizace monolitické šachty																									X	X	X	X				
Matušek	Pekař	NWT	D.2.4.	Rekonstrukce rozvodui NN 0,4kV																																
				Zemní práce, výkopy, zásypy																								x	x	x	x	x				
				Montážní práce, kabely,																								x	x	x	x	x				
Matušek	Pekař	NWT	D.2.5	Veřejné osvětlení (Ostatní areálové)																																
				Dokončování patek																								x	x	x	x	x				
				Montáž sloupu a napojení na stavíí okrh zprovoznění																								x	x	x	x	x				
Matušek	Pekař	NWT	D.2.6.	Rozvody slabopoudu a informačních technologií																																
				Zemní práce, výkopy, zásypy																								x	x	x	x	x				
				Montážní práce, kabely, komory																								x	x	x	x	x				
				Realizace dle SOD																																
Matušek	Pekař	NWT	D.2.4.	SO51/I.E - Rekonstrukce rozvodui NN 0,4kV																																
				Zemní práce, výkopy, zásypy		x	x	x	x	x	x																									
				Montážní práce, kabely,			x	x	x	x	x																									
				Zatahování nových tras NN a propojení se stavajícícm stavem										x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x							
Matušek	Pekař	NWT	D.2.5	SO57/I.E - Veřejné osvětlení (Ostatní areálové)																																
				Dokončování patek			x	x	x	x	x																									
				Montáž sloupu a napojení na stavíí okrh zprovoznění			x	x	x	x	x																									
				Zatahování nových tras VO, realizace stožáru										x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x							
Matušek	Pekař	NWT	D.2.6.	SO58/I.E - Rozvody slabopoudu a informačních technologií																																
				Zemní práce, výkopy, zásypy		x	x	x	x	x	x																									
				Montážní práce, kabely, komory			x	x	x	x	x																									
				Zatahování nových tras SLP a přepojení kabeláže										x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x							Termín propoje o víkenu a bude upřesnen
Matušek	Pekař	T.W.S	D.2.7 - SO 61/I.E	REKONSTRUKCE AREÁLOVÝCH KOMUNIKACÍ - Dokončení plochy A, C1																																

				Vyrovnávaná vrstvy z KSC - pokládka omezena přeložkou teplovodu - A										x	x	x	x	x																Dokončení úseku A je zavislé na přeložce teoplovud
				Pokládka velkoformátové dlaby, dalžby a obrub -A																	x	x	x	x	x									
				Odstranění stavajcící konstrukce komunikace u menzy - C1																	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			
				Realizace - konstrukčích vrstev -C1										x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			
				Provádění obrub a dlažeb																	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			
Matušek	Pekař	T.W.S	D.2.9 - SO 75/I.E	PŘELOŽKA STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE																														
				Provádění sanace, a konstrukčních vrstev										x	x	x	x	x					x	x	x										
				Provádění obrub a dalžeb																	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			
Matušek	Pekař	T.W.S	D.2.10 - SO 76/I.E	AREÁLOVÉ PARKOVACÍ PLOCHY																														
				Provádění obrub a dlažeb																	x	x	x	x	x			x	x	x	x	xx			
				Provádění sanace, a konstrukčních vrstev										x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			
Matušek	Pekař		D.2.13.	S079/I.E. - Vsakovací objekt pro dešťové vody z parkoviště - realice propoje uličních vpustí			x	x	x	x	x			x																					
Matušek	Pekař		D.3	Příprava území																														
Matušek	Pekař		D.3.1	Sejmutí ornice																														
Matušek	Pekař		D.3.2	Kácení																														
Matušek	Pekař		D.3.3.1.	Demontáž parovodu, teplovodu																														

Veškeré práce budou prováděny s ohledem na počasí a dodávku materiálu.
HMG bude projednáván vždy na KD a průběžně upřesňován

Zpracoval Ing. Tomáš Matušek, Stavbyvedoucí
Funkce

IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. (79)
Albertova 21 - 779 00 Olomouc
IČO: 25869523, DIČ: CZ25869523

Odsouhlasil

Funkce