HMG S MĚSÍČNÍM PLÁNEM PRÁCE
Evidenční
číslo: **čvn.18**

INŽENÝRSKÉ A DOPRAVNÍ STAVBY OLOMOUC A.S.

Stavba: Rekonstrukce areálových komunikací včetně technické infrastruktury - I etapa

Rok	2018	Měsíc	**červen 18**		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Datum	POZN:
Stavbyvedoucí, SUB			Sekce	Popis činnosti	Pa	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So		Zkouška, Odstávky atd.
Matušek	Pekař	LB 2000	D.2.1.	SO31/I.E - Vodovod V1(+Rekonstrukce areálového vodovodu)																																
		LB 2000		Protlačování potrubí a zatahování potrubí C1	x																															Bude upřesněno, dle možnostech technologie protláčení
		LB 2000		Přípojky	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x							
		LB 2000		Uvedení do provozu					x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x					26.06.18	Kontrolní pohlídka
Matušek	Pekař	LB 2000	D.2.2.	SO37/I.E - Kanalizace jednotná K3 (+Rekonstrukce areálové kanalizace)																																
Matušek	Pekař	LB 2000	D.2.3.	SO42/I.E - Rozvody užitkové vody (Závlahový systém)																																
Matušek	Pekař	NWT	D.2.4.	SO51/I.E - Rekonstrukce rozvodui NN 0,4kV																																Propoj bude upřesněn dle technologie provádění
		NWT		Zemní práce, výkopy, zásypy	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			
		NWT		Montážní práce, kabely,	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			
Matušek	Pekař	NWT	D.2.5	SO57/I.E - Veřejné osvětlení (Ostatní areálové)																																
		NWT		Dokončování patek																																
		NWT		Demontáž SLP a odvoz do lakovny a lakování sloupu	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																	
Matušek	Pekař	NWT	D.2.6.	SO58/I.E - Rozvody slabopoudu a informačních technologií																																Propoj bude upřesněn dle technologie provádění
		NWT		Zemní práce, výkopy, zásypy	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			
		NWT		Montážní práce, kabely, komory	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			
Matušek	Pekař		D.2.8	SO67/I.E - Sadové úpravy																																
Matušek	Pekař		01	Sadové úpravy	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x																	
				Provozorní komunikace pro objekt VTP A - (Panel nebo makadam)																		x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			Zahájenom po realizaci teplovodu společnosti VEOLIE
Matušek	Pekař	T.W.S	D.2.7 - SO 61/I.E	REKONSTRUKCE AREÁLOVÝCH KOMUNIKACÍ																																
				Vyrovnání 1. kční vrstvy																															29.05.18	SZZ - Bude upřesněno tel. 3 dny předem
				Vyrovnávaná vrstvy z KSC - pokládka omezena areálem	x			x	x	x																										
				Příprava a osazení lin. Žlabu včetně vpusti	x			x	x	x	x	x			x	x	x																			
				Pokládka velkoformátové dlaby					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
				Odstraňování původní k-ce komunikace a odkop na parapláň - C1																									x	x	x	x	x			
Matušek	Pekař	T.W.S	D.2.9 - SO 75/I.E	PŘELOŽKA STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE																																
				Odstraňování původní k-ce komunikace a odkop na parapláň - C1																									x	x	x	x	x			
Matušek	Pekař	T.W.S	D.2.10 - SO 76/I.E	AREÁLOVÉ PARKOVACÍ PLOCHY																																
				Odstraňování původní k-ce komunikace a odkop na parapláň - C1																									x	x	x	x	x			
Matušek	Pekař		D.2.11.	SO77/I.E - Studna užitkové vody																																
Matušek	Pekař	OL TRADE	D.2.12	SO78/I.E - Přeložka teplovodního potrubí																																
Matušek	Pekař		01	Stavební část	x			x	x	x	x	x																								bude upřesněno dle nástupu VEOLIE
Matušek	Pekař	OL TRADE	02	Strojní část											x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			bude upřesněno dle nástupu VEOLIE
Matušek	Pekař		D.2.13.	S079/I.E. - Vsakovací objekt pro dešťové vody z parkoviště																																Práce budou zahájeny po ukončení realizacce vodovudu
Matušek	Pekař		D.3	Příprava území																																
Matušek	Pekař		D.3.1	Sejmutí ornice																																
Matušek	Pekař		D.3.2	Kácení																																
Matušek	Pekař		D.3.3.1.	Demontáž parovodu, teplovodu																											x	x	x			

Veškeré práce budou prováděny s ohledem na počasí a dodávku materiálu.
HMG bude projednáván vždy na KD a průběžně upřesňován

Zpracoval Ing. Tomáš Matušek, Stavbyvedoucí
Funkce

IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. (79)
Albertova 21 - 779 00 Olomouc
IČO: 25869523, DIČ: CZ25869523

Odsouhlasil
Funkce